

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOZANO

OBRA:	AGROINDUSTRIA DE EMBUTIDOS DE BOZANO						Data : 25 de Abril de 2020		
LOCAL:	Rua Pedro Copetti								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias corridos									
	ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
FÍSICO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%					100%
FINANCEIRO			R\$	3.441,21					3.441,21
FÍSICO	2	INFRA-ESTRUTURA		80%	20%				100%
FINANCEIRO			R\$	20.688,34	5.172,09				25.860,43
FÍSICO	3	SUPRA-ESTRUTURA			60%	40%			100%
FINANCEIRO			R\$		2.066,29	1.377,53			3.443,82
FÍSICO	4	ALVENARIAS			80%	20%			100%
FINANCEIRO			R\$		15.039,10	3.759,77			18.798,87
FÍSICO	5	LAJE				100%			100%
FINANCEIRO			R\$			3.426,27			3.426,27
FÍSICO	6	COBERTURA				60%	40%		100%
FINANCEIRO			R\$			11.013,25	7.342,16		18.355,41
FÍSICO	7	PAVIMENTAÇÃO					60%	40%	100%
FINANCEIRO			R\$				11.494,85	7.663,23	19.158,08
FÍSICO	8	FORRO					100%		100%
FINANCEIRO			R\$				4.195,40		4.195,40
FÍSICO	9	REVESTIMENTOS					51%	49%	100%
FINANCEIRO			R\$				6.671,90	6.410,25	13.082,15
FÍSICO	10	ABERTURAS					50%	50%	100%
FINANCEIRO			R\$				6.968,31	6.968,31	13.936,61
FÍSICO	11	FERRAGENS					30%	70%	100%
FINANCEIRO			R\$				919,44	2.145,36	3.064,80
FÍSICO	12	INST. ELETRICAS		15%		30%	30%	25%	100%
FINANCEIRO			R\$	1.035,44		2.070,89	2.070,89	1.725,74	6.902,96
FÍSICO	13	INST. AGUA		15%		30%	30%	25%	100%
FINANCEIRO			R\$	574,57		1.149,15	1.149,15	957,62	3.830,49
FÍSICO	14	INST. ESGOTO		30%		50%	20%	0%	100%
FINANCEIRO			R\$	1.248,15		2.080,25	832,10		4.160,49
FÍSICO	15	PINTURA					25%	75%	100%
FINANCEIRO			R\$				993,74	2.981,22	3.974,96
		SUB-TOTAL DA PARCELA							145.631,95
		% parcela		18,53	15,30	17,08	29,28	19,81	100,00
TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO			R\$	26.987,72	22.277,47	24.877,10	42.637,93	28.851,73	145.631,95
			% acumulado	18,53	33,83	50,91	80,19	100,00	

Bozano , 25 de Abril de 2020.

RES. TÉCNICO:

Engº Civil Rodrigo Souto Gambin
CREA RS 227.047

