



PM3.0.4

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 01 PROponente TOMADOR APÊLIDO EMPREENDEDOR DESCRICÃO DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOZANO TRILHA DA MOBILIDADE ECOLÓGICA

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E CALÇADA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLÓGICA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO	389.267,48	% Período:	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.455,00	% Período:	100,00%											
1.2.	PASSEIO E CICLOVIA	344.819,50	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	SINALIZAÇÃO	11.256,87	% Período:				55,56%	44,44%							
1.4.	PÓRTICO DE ENTRADA	11.736,11	% Período:	6,62%	40,57%			52,81%							
Total: R\$ 389.267,48															
			%:	19,28%	19,97%	18,68%	20,37%	21,71%							
			Repassar:	54.755,87	56.701,43	53.039,46	57.849,72	61.653,52							
			Contrapartida:	16.439,77	17.023,90	15.924,44	17.368,66	18.510,71							
			Outros:												
			Investimento:	71.195,64	73.725,33	68.963,90	75.218,38	80.164,23							
			%:	19,28%	39,25%	57,92%	78,29%	100,00%							
			Repassar:	54.755,87	111.457,30	164.496,76	222.346,48	284.000,00							
			Contrapartida:	16.439,77	33.463,67	49.389,11	66.756,77	85.267,48							
			Outros:												
			Acumulado:	71.195,64	144.920,97	213.894,87	289.103,25	369.267,48							
			Investimento:												

Bozano/RS
Local
Data quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

Renato Luis Casagrande
CPF: 474.516.020-87
Prefeito
Município de Bozano

Responsável Técnico
Nome: JAMILE DA ROSA STORCH
CREA/CAU: 219831
ART/RT: 11636641
JAMILE STORCH
Engenheira Civil
CREA-RS 219831