



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

OBRA: Unidade Habitacional	EMPREENDIMENTO: Produção Unidades Habitacionais
ÁREA: 39,00 m2	
DATA: 23/08/2022	
LOCAL: Município de Bozano	

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem	Descrição	Custo	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06	ETAPA 07
			Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra
1	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 457,40	R\$ 457,40						
2	FUNDAÇÃO	R\$ 1.257,85	R\$ 1.257,85						
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 3.887,90		R\$ 1.943,95	R\$ 1.943,95				
4	ALVENARIA	R\$ 2.287,00	R\$ 571,75	R\$ 571,75	R\$ 571,75	R\$ 571,75			
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 2.447,09				R\$ 734,13	R\$ 1.712,96		
6	COBERTURA	R\$ 2.275,56			R\$ 568,89	R\$ 1.706,67			
7	CONTRAPISOS/PISOS	R\$ 2.287,00					R\$ 571,75	R\$ 1.143,50	R\$ 571,75
8	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 2.287,00					R\$ 1.143,50	R\$ 571,75	R\$ 571,75
9	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	R\$ 1.120,63							R\$ 1.120,63
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	R\$ 983,41	R\$ 245,85					R\$ 737,56	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 983,41	R\$ 245,85					R\$ 491,71	R\$ 245,85
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.109,19						R\$ 554,60	R\$ 554,60
13	PINTURA ESQUADRIAS INTERNAS	R\$ 457,40							R\$ 457,40
14	PINTURA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA	R\$ 1.029,15							R\$ 1.029,15
CUSTO TOTAL R\$		R\$ 22.869,99	R\$ 2.778,71	R\$ 2.515,70	R\$ 3.084,59	R\$ 3.012,55	R\$ 3.428,21	R\$ 3.499,11	R\$ 4.551,13
			2.778,71	5.294,41	8.379,00	11.391,54	14.819,76	18.318,86	22.869,99


JAMILE STORCH
Engenheira Civil
CREA-RS 219831