CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Ampliação e Reforma Cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundam	Ampliação e Reforma Cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro C

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1	(Especificações Técnicas)	57.107,01	% Período:	42,45%	57,55%										
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	1.635,80	% Período:	100,00%											
1.2.	(DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO)	977,10	% Período:	100,00%											
1.3.	(INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES - VIG	10.974,45	% Período:	100,00%											
1.4.	(INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES - SAI	3.358,31	% Período:	100,00%											
1.5.	(SUPRA ESTRUTURA - PILARES)	2.561,43	% Período:	100,00%											
1.6.	(SUPRAESTRUTURA - CINTA DE AMARF	21.342,53	% Período:		100,00%										
1.7.	(SUPRA ESTRUTURA -VIGA METÁLICA)	5.787,98	% Período:		100,00%										
1.8.	(PAREDES - ALVENARIA E GESSO)	10.469,41	% Período:	45,21%	54,79%										
2	COBERTURA , REVESTIMENTOS, PISO I	69.856,96	% Período:		20,23%	68,22%	11,55%								
2.1.	(FORRO PVC BANHEIRO)	359,69	% Período:			100,00%									
2.2.	(COBERTURA)	7.988,68	% Período:			100,00%									
2.3.	(REVESTIMENTOS)	21.193,19	% Período:		8,92%	91,08%									
2.4.	(PISOS)	32.246,24	% Período:		37,95%	62,05%									
2.5.	(ESQUADRIAS)	7.502,98	% Período:				100,00%								
2.6.	(FERRAGENS)	566,17	% Período:				100,00%								
3	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	27.623,74	% Período:		10,51%	75,02%	14,47%								
3.1.	(Disjuntores, pontos de tomadas e iluminaçã	27.623,74	% Período:		10,51%	75,02%	14,47%								
4	(INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS)	16.832,14	% Período:	51,88%	5,33%	7,69%	35,10%								
4.1.	(Água Fria)	12.490,68	% Período:	42,53%	2,77%	7,40%	47,29%								
4.2.	(ESGOTO)	4.341,46	% Período:	78,77%	12,70%	8,53%									
5	(PINTURA)	13.012,41	% Período:				100,00%								
5.1.	(Pintura sobre reboco)	13.012,41	% Período:				100,00%								
6	(DIVERSOS)	210,03	% Período:				100,00%								
6.1.	(CALÇADA EXTERNA)	210,03	% Período:				100,00%								

Total: R$ 184.873,82

Período:	%:	17,83%	27,48%	37,69%	17,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	32.972,22	50.798,33	69.674,65	31.428,62								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**32.972,22**	**50.798,33**	**69.674,65**	**31.428,62**								
Acumulado:	%:	17,83%	45,31%	83,00%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	32.972,22	83.770,55	153.445,20	184.873,82								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**32.972,22**	**83.770,55**	**153.445,20**	**184.873,82**								
	Administração Local:												

Bozano/RS
Local

quarta-feira, 1 de outubro de 2025
Data

Gederson Mori
CPF 703.460.110-00
Prefeito
Município de Bozano

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Souto Camin
CREA/CAU: RS 227047
ART/RRT: 14073897

PMv3.16